Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 по 28 августа 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1111 (капитальный ремонт блока) - душевая	15.07.2020		50	Душевая: Стены: Сбивка старого кафеля (зачистка поверхности). Грунтовка в 2слоя. Установка маяков. Штукатурка по маякам.	
2	15	1111 (капитальный ремонт блока) - туалет	15.07.2020		40	Туалет: Потолок; стены. Зачистка поверхности, грунтовка в 2слоя, выравнивание штукатурной смесью.	
3	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната б	15.07.2020		95	Комната: 1111б Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: укладка линолеума.	
4	15	1111 (капитальный ремонт блока) – комната а	15.07.2020		95	Комната:1111а Потолок: Работы завершены. Стены: Работы завершены. Пол: укладка линолеума	
5	15	1111 (капитальный ремонт блока) – коридор	15.07.2020		30	Коридор: Потолок, стены. Зачистка поверхности, грунтовка в 2 слоя, выравнивание штукатурной смесью.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	14	710 (ремонт душевой)	12.08.2020		40	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол).	Гриндуль В.В. в отпуске, отчет не
7	14	808 (ремонт душевой)	13.08.2020		30	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол).	

8	14	810 (ремонт душевой)	10.08.2020		85	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции (пол).	предоставляется

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24 августа – закраска надписей в арке, справа от входа в общежитие №22
28 – 31августа – ремонт оконных откосов, подоконника (зачистка поверхности, грунтовка, штукатурка), 7 этаж, кухня №1, общежитие №15.
28 – 31 августа – ремонт оконных откосов, подоконника (зачистка поверхности, грунтовка, штукатурка) 913блок, комната 913а, общежитие №15.
27- 28 августа - покрытие полов лаком 540 м², гимназия на Собственном проспекте.

31.08.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)