Отчёт
по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 октября по 28 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭО №10 Маркина С.А.							
1	21	711 (ремонт душевой)	19.10	19.11	50	Облицовка кафелем стен	
2	21	714 (ремонт душевой)	10.10	31.10	70	Облицовка кафелем стен	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭО №10 Гриндуль В.В.							
1	15	Бл. №1009	12.09.16	26.10.16	100	Сдан в эксплуатацию.	
2	15	Бл. №1010	27.10.16	28.11.16	15	Демонтаж, вынос строительного мусора и погрузка в строит. пухто. Ремонт санузла (замена гидроизоляции, оштукатуривание, облицовка стен кафелем(душевая)). Ремонт комнат (А;Б), оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума,	

						монтаж плинтусов). -ремонт коридора оштукатуривание, оклейка и окраска стен обоями, ремонт потолка, ремонт пола (настил линолеума, монтаж плинтусов).	

На участке №2 РЭО №10 в указанный период проводились следующие работы:

24-25 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 1208 общежития №13
26-27 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 901 общежития №14
26-27 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 801 общежития №14
27 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 902 общежития №14
27 октября проводились работы по частичному ремонту душевой блока 1310 общежития №14

31.10.2016 Нач. РЭО № 10 _____ (Чурсанов В.А.)