Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 17 по 28 февраля 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	208 (капитальный ремонт душевой)	17.02.2020		30	Демонтаж, вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	8	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)	02.12.2019		95	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
3	8	Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло)	20.01.2020		50	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
4	8	Прачечная (1 этаж, правое крыло)	30.01.2020	13.02.2020	100	Сдан в эксплуатацию.	
5	8	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, левое крыло, женские душевые)	17.02.2020		15	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

25-28 февраля - демонтаж пожарных шкафов внутреннего противопожарного водопровода, установленных из горючего материала (дерево) – 4шт. Заделка пожарных ниш. Штукатурка, шпаклёвка, покраска стен. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 2этаж, общежитие №10.
25- февраля – демонтаж пола туалета, вывоз мусора, блок №601, общежитие №10.
26-февраля – зачистка, грунтовка, заливка пола туалета, блок №601, общежитие №10.

02.03.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)