Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 25 ноября по 29 ноября 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	413(капитальный ремонт душевой)	11.10.2019		95	Затирка швов. Штукатурка, шпаклёвка потолка. Вывоз мусора.	
2	15	1009(капитальный ремонт): 1. Душевая - пол, нижняя часть стен. 2.Туалет – пол, потолок, стены до кафельной облицовки.	20.11.2019		50	1.Пол – грунтовка. Резка, укладка арматуры, установка трапа, заливка стяжки. Гидроизоляция пола, нижней части стен. 2.Туалет-зачистка, обработка антиплесенью потолка, стен. Штукатурка, шпаклёвка потолка, стен. Установка двух вентиляционных решёток.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	8	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)	03.10.2019		98	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
4	8	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, левое крыло, 2-а отделения).	14.11.2019		20	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

27ноября – выборочный ремонт в душевой. Зачистка, грунтовка, укладка плитки блок №406, общежитие №15.

02.12.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)