Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 26 по 30 июня 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402 (капитальный ремонт душевой, ремонт стен, потолка в туалете, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		70	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. Работы в душевой завершены. Туалет: сбивка кафельной плитки	Работы остановлены. Работник в отпуске с 13.06
2	15	713 (капитальный ремонт душевой, подклейка обоев в комнате, косметический ремонт стен в коридоре)	01.06.2023		55	Стены: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023		60	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
4	7	321 (частичная облицовка плиткой стен в санузле, ремонт потолка в кухне)	28.06.2023		90	Частичная облицовка плиткой стен в санузле, ремонт потолка в кухне	
5	8	1 этаж, прачечная (частичный ремонт потолка)	26.06.2023	28.06.2023	100	Работы завершены.	

03.07.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)