Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 января по 01 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	Блок № 706	28.01.2019		10	Капитальный ремонт душевой (демонтаж, вывоз мусора).	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 706	10.01.2019	31.01.2019	100	Сдан в эксплуатацию	
3	22	Блок № 701	17.01.2019	07.02.2019	90	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	
4	22	Блок № 702	28.01.2019	18.02.2019	30	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
30 января покраска батареи отопления в комнатах:313а, 316б, 716а, 1016б, общежитие №13.
01 февраля закраска надписей на стене эвакуационного выхода, 14 этаж, общежитие №13

04.02.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)