Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 29 июля по 02 августа 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б	15.04.2019		90	**Потолок**: Работы завершены **Стены**: Поклейка обоями, покраска в 2 слоя	Работы не проводились. Работник на б/л.
2	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор	05.06.2019		80	**Потолок**: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. **Стены:** Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием.	Работы не проводились. Работник на б/л.
3	14	202 (капитальный ремонт блока) Душевая.	11.06.2019		60	**Стены**: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). **Пол**: Заливка пола.	Работы не проводились. Работник на б/л.
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое и правое крыло)	17.06.2019	23.08.2019	30	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	Отсутствуют материалы

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
29июля – 02августа сборка 17 шкафов, из них: двухстворчатых – 13шт, трёхстворчатых – 4шт., в блоках (312,313,314,318,319,320), 3этажа общежития №23.
29июля – зачистка, покраска входных металлических дверей, общежитие №13.
30-31июля – зачистка, покраска входных металлических дверей, общежитие №12.
01августа - частичная замена настенной плитки в туалете, блок №141б, общежитие №10.
02августа – герметизация примыкания поддона к стене, блок1007, общежитие №16.
02августа – демонтаж расколотых напольных кафельных плиток, укладка 3х напольных плиток, 1этаж – вход в центральное крыло, общежитие №12.

05.08.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)