Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 29 августа по 02 сентября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1016(капитальный ремонт душевой).	26.07.22		60	Стены: установка маяков, штукатурка по маякам. Нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Завоз материалов	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022		99	Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).	
3	14	1304 Б (косметический ремонт комнаты)	29.08.2022		50	Косметический ремонт комнаты Б (стены и потолок)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
29 августа – установка подрозетника, блок №604, общежитие №10
29 августа - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №604, общежитие №15
29 августа – 01 сентября – зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, покраска потолка сан.узла, блок №403, общежитие №21
30 августа – 01 сентября – покраска в 2слоя потолка над вахтой, входной холл в общежитие №21
30 августа – 02 сентября – зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, покраска потолка сан.узла, блок №717, общежитие №20
30 августа – 02 сентября – зачистка рустов на потолке, грунтовка, штукатурка, покраска рустов, блок №717, общежитие №20
01 сентября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №514, общежитие №13
02 сентября – уничтожение плесени. Обработка коридора, кухни антиплесенью, блок №706, общежитие №21

05.09.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)