Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 28 октября по 01 ноября 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	413(капитальный ремонт душевой)	11.10.19		50	Демонтаж. Установка трапа. Гидроизоляция, заливка пола. Грунтовка, штукатурка, зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен.	24 октября работа остановлена , намокли стены из-за протечек с 513блока
2	14	513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой)	25.10.19		50	Установка трапа, грунтовка пола, заливка пола.	
3	12	11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни)	30.10.19		20	Демонтаж отслоившейся штукатурки, вывоз мусора. Завоз материала. Грунтовка стены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло)	03.10.2020		55	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
5	8	Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло)	03.10.2020		55	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

28-29 октября – грунтовка, шпаклёвка, покраска стены у окна, гидроизоляция оконного блока, блок №205, комната №205б, общежитие №10.
28 октября – затирка швов в с/у, блок №614, общежитие №14.
29 октября – затирка швов в с/у блок №614, общежитие №12..

05.11.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)