Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 29 октября по 02 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. | | | | | | | |
| 1 | 15 | 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а) | 31.10.18 | | | Демонтаж, вывоз мусора | |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. | | | | | | | |
| 1 | 22 | Блок №904 | 15.10.18 | 08.11.18 | 90 | Ремонт санузла (душевая):<br>- потолок (оштукатуривание, окраска)<br>- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)<br>- пол (выравнивание, укладка плиткой) | |
| 2 | 22 | Блок №902 | 29.10.18 | 16.11.18 | 35 | Ремонт санузла (душевая):<br>- потолок (оштукатуривание, окраска)<br>- стены (оштукатуривание, облицовка кафелем)<br>- пол (выравнивание, | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | укладка плиткой) | |

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*
*29 октября закраска надписей на стене ДК*
*29 октября закраска надписей на стене 14 этаж, световой холл, общежитие №13*
*29 октября затирка швов кафельной облицовки пола в душевой, блок 513, общежитие №14*
*29 октября затирка швов кафельной облицовки пола в душевой, блок 208, общежитие №14*
*30 октября зачистка стены от грибка, обработка антиплесенью, блок 1014, общежитие №14*
*30 октября зачистка стены от грибка, обработка антиплесенью, блок 808, общежитие №14*

06.11.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)