Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 01 по 05 августа 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	1401 (капитальный ремонт душевой).	28.07.2022		50	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Вывоз мусора. Установка канализационного лежака, трапа. Завоз материала. Грунтовка, заливка пола. Завоз материала.	
2	13	1016 (капитальный ремонт душевой).	26.07.2022		30	Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Грунтовка. Вывоз мусора. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола, установка канализационного лежака, трапа. Завоз материала. Заливка пола.	Работы остановлены. Работник в отпуске С 01.08 – 28.08
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022		68	Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
04- 05 августа – косметический ремонт, удаление плесени на стенах. Снятие старых обоев в блоках №№ 1005(комната 1005б);1105 (комната 1105б);1404(комната 1404б). Обработка стен антиплесенью. общежитие №10

08.08.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)