Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 03 по 07 февраля 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	703 (капитальный ремонт душевой)	05.12.2019		80	Укладка кафельной плитки на клей	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	8	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)	02.12.2019		85	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
3	8	Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло)	20.01.2020		40	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
4	8	Прачечная (1 этаж, правое крыло)	30.01.2020		70	Ремонт потолка.	

10.02.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)