Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 03 декабря по 07 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	15	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой)	31.10.2018		95	Душевая – облицовка кафелем стен, затирка швов, покраска потолка, труб.	
2	15	Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а)	31.10.2018		30	Коридор-укладка плитки на пол, затирка швов.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 801	21.11.2018	06.12.2018	100	Сдан в эксплуатацию	
3	22	Блок № 802	30.11.2018	21.12.2018	60	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки)	
4	22	Блок № 905 (ремонт потолка в душевой)	05.12.2018	07.12.2018	100	Произведен ремонт потолка в душевой	
5	22	Блок № 901	06.12.2018	20.12.2018	15	Ремонт санузла (душевая): - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (отв. – Зарочинцев А.И.):

04 декабря закраска надписей на двери, 1 этаж вход в подвал, общежитие №13

10.12.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)