Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 04 февраля по 08 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	Блок № 706	28.01.2019		30	Демонтаж трапа, фановых труб, установка трапа, заливка пола, установка маяков, штукатурка стен, гидроизоляция стен, грунтовка стен. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 701	17.01.2019	07.02.2019	100	Сдан в эксплуатацию	
3	22	Блок № 702	28.01.2019	18.02.2019	45	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	
4	22	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)	07.02.2019	15.03.2019	10	Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
04-07 февраля покраска батарей отопления в комнатах:1315а, 1316а, 1007а, 1016б, 914б, 815а, 816б общежитие №13

11.02.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)