Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 04 по 06 мая 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	715 (капитальный ремонт душевой, косметический ремонт потолка, стен в комнате 715а)	28.04.22		30	Потолок: зачистка поверхности. Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Вывоз мусора. Грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Установка трапа. Грунтовка, заливка пола.	
2	14	911 (капитальный ремонт душевой)	27.04.22		40	Потолок: зачистка поверхности. Стены: сбивка старого кафеля, штукатурного слоя. Вывоз мусора. Грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Установка трапа. Грунтовка, заливка пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	305 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		60	Капитальный ремонт жилого блока.	
4	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		70	Капитальный ремонт жилого блока.	

11.05.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)