Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 по 09 сентября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1016(капитальный ремонт душевой).	26.07.22		90	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка. Стены: Укладка кафельной плитки на клей. Пол: грунтовка, нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей. Завоз материалов.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022	06.09.2022	100	Работы завершены.	
3	14	1304 Б (косметический ремонт комнаты)	29.08.2022		75	Косметический ремонт комнаты Б (стены и потолок)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
05 сентября – косметический ремонт угла стены примыкающей к окну, правое крыло, коридор, общежитие №12
05 сентября – укладка отвалившейся бордюрной плитки в коридорах общежития №12
05 сентября – штукатурка стены после замены эл.проводки, блок №601, общежитие №13
06 сентября – подкраска стен в коридорах, общежитие №12
06 сентября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №505, общежитие №15
08 сентября – покраска стены на кухне, блок №706, общежитие №21
09 сентября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №604, общежитие №23

12.09.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)