Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 05 по 09 октября 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1011 (капитальный ремонт блока) - душевая			0		
2	15	1011 (капитальный ремонт блока) - туалет			0		
3	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната б	05.10.2020		30	Комната: 1011б: Потолок: зачистка поверхности. Грунтовка в 3 слоя. Заделка руста. Выравнивание штукатурной смесью. Сплошная шпаклёвка с ошкуриванием. Стены: Снятие старых обоев. Грунтовка в 3слоя. Выравнивание штукатурной смесью. Сплошная шпаклёвка с ошкуриванием. Завоз материала.	
4	15	1011 (капитальный ремонт блока) – комната а			0		
5	15	1011 (капитальный ремонт блока) – коридор			0		
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
6	13	1215 (ремонт душевой – пол)	05.10.2020		30	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, пол). Облицовка стен кафелем.	
7	13	1211 (ремонт душевой – пол)	08.10.2020		10	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, пол). Частичная облицовка стен кафелем.	
8	13	1216 (ремонт душевой – пол)	05.10.2020		30	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, пол). Облицовка стен кафелем.	
9	13	1015 (ремонт душевой – пол)	08.10.2020		10	Ремонт по замене гидроизоляции (душевая, пол). Облицовка стен кафелем.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
05 октября – закраска рисунков на стене, блок № 512, общежитие №23
06-08 покраска стен, блок №1107, общежитие №13

12.10.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)