Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 06 по 10 июня 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	915 (капитальный ремонт душевой)	23.05.2022		95	Потолок: зачистка, покраска потолка. Стены: укладка плитки на клей. Затирка швов. Пол: укладка напольной плитки. Затирка швов	
2	13	513 (капитальный ремонт душевой)	01.06.2022		60	Потолок: зачистка поверхности. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: сбивка напольной плитки, стяжки пола. Установка канализационных труб, трапа. Грунтовка, заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	405 (капитальный ремонт блока)	29.03.2022		80	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
06 июня - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1008, общежитие №13

14.06.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)