Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 10 по 14 февраля 2020 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	703 (капитальный ремонт душевой)	05.12.2019	14.02.2020	100	Работы завершены.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	8	Капитальный ремонт душевых (3 этаж, правое крыло)	02.12.2019		85	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	Мастер участка № 2 Гриндуль В.В. в отпуске с 17.02.2020 по 24.02.2020
3	8	Капитальный ремонт душевых (2 этаж, правое крыло)	20.01.2020		40	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков.	
4	8	Прачечная (1 этаж, правое крыло)	30.01.2020		70	Ремонт потолка.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

13 февраля - ремонт напольного покрытия (укладка кафельной плитки) в помещении туалета блок №911, общежитие №10.

17.02.2020 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)