Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 10 по 14 июня 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. | | | | | | | |
| 1 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б | 15.04.2019 | | 80 | **Потолок**: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. Завоз материала. **Стены**: Штукатурка по маякам. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Вывоз мусора. Грунтовка. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи. | |
| 2 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а | 27.05.2019 | | 80 | Демонтаж. Вывоз мусора. Завоз материала. **Потолок:** Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. Покраска в 2 слоя. **Стены**: Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. Грунтовка. | |
| 3 | 14 | Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор | 05.06.2019 | | 80 | **Потолок**: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. **Стены:** Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. | |
| 4 | 14 | 202 (капитальный ремонт блока) Душевая. | 11.06.2019 | | 30 | **Стены**: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). **Пол**: Сбивка старого кафеля. Демонтаж цементной стяжки. Вывоз мусора. Установка трапа. | |

*На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:*

*10 июня ремонт покрытия футбольного поля.*
*10 июня установка маячков на 3,4,5этажах лестничной клетки, левое крыло, на трещины в стенах, в панельных перекрытиях, общежитие №20.*
*11- 14 июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, вывоз мусора, общежитие №15*
*14 июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, общежитие №14*

17.06.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)