Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 февраля по 15 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	Блок № 706 (капитальный ремонт душевой)	28.01.2019		60	Облицовка кафелем стен, гидроизоляция пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 702	28.01.2019	22.02.2019	80	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	
3	22	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)	07.02.2019	15.03.2019	25	Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
14 февраля покраска батарей отопления, 8 этаж правая бытовка, общежитие №13.
15 февраля заливка подложки под унитаз, 302блок, общежитие №15

18.02.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)