Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 11 по 15 сентября 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402 (капитальный ремонт душевой, капитальный ремонт туалета, подклейка обоев в комнате)	15.05.2023	13.09.2023	100	Работы завершены.	
2	10	209 (косметический ремонт комнаты)	11.09.2023		50	Обрезка не действующих газовых труб. Зачистка стен, обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклёвка. Зачистка потолка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка.	
3	10	1104 (вскрытие пола, замена сливного трапа в душевой)	14.09.2023		70	Вскрытие пола вокруг трапа, демонтаж трапа. Вывоз мусора. Установка нового трапа, заливка пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	8	Комната личной гигиены № 202	29.08.2023		50	Ремонт потолка. Капитальный ремонт по замене гидроизоляции.	
5	8	3 этаж, туалет мужской (ремонт потолка)	04.09.2023	11.09.2023	100	Работы завершены.	
6	8	1 этаж, туалет мужской (ремонт потолка)	04.09.2023	11.09.2023	100	Работы завершены.	
7	8	Комната № 129 изолятор (ремонт потолка)	11.09.2023	15.09.2023	100	Работы завершены.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
15 сентября - демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, блок №710, общежитие №20
15 сентября – демонтаж отслоившегося примыкания поддона к стене, установка нового примыкания, блок №615, общежитие №21

18.09.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)