Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 12 ноября по 16 ноября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	15	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)	31.10.18		20	Душевая - черновое выравнивание стен, установка трапа, установка порога, заливка пола. Коридор - демонтаж пола, установка маяков на пол. Комната – оштукатуривание стен, оконных откосов. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен, оконных откосов. Шпаклёвка потолка.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	22	Блок № 902	29.10.18	21.11.18	90	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой)	
2	22	Блок № 903	08.11.18	26.11.18	50	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
13 ноября закраска надписей на стенах эвакуационных выходов между 11-12 этажами на правом и левом крыле, общежитие №13

19.11.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)