Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 14 января по 18 января

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	15	1101(капитальный ремонт комнаты 1101б)	09.01.19	23.01.19	70	Штукатурка стен, потолка. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен, потолка. Зачистка стен, потолка. Грунтовка стен, потолка. Покраска потолка. Поклейка обоев.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 803	17.12.2018	18.01.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	
3	22	Блок № 706	10.01.2019	31.01.2019	50	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	
4	22	Блок № 701	17.01.2019	07.02.2019	15	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
18 января покраска батарей отопления: 8 этаж кухня №1, №4, 11 этаж кухня №2, №4, 12 этаж кухня №2, общежитие№13

21.01.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)