Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 14 по 18 февраля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	809 (капитальный ремонт душевой)	08.02.2022		60	Потолок: Зачистка, грунтовка, штукатурка потолка. Стены: Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Грунтовка.Установка маяков. Штукатурка по маякам. Пол: Сбивка напольной плитки, старой стяжки. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	15	1201 (частичный ремонт душевой)	14.02.2022		80	Частичный ремонт душевой	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022		45	-Ремонт санузлов (душевая, туалет); -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	
4	22	717 (капитальный ремонт блока)	02.02.2022		55	Капитальный ремонт жилого блока.	

21.02.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)