Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 15 октября по 19 октября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	21	505 (сан.узел, ремонт потолка, стен)	12.10.18	16.10.18	100	Работы завершены.	
2	15	612 (туалет, ремонт потолка, стен)	15.10.18	19.10.18	100	Работы завершены	
3	15	612 (душевая, нарушена гидроизоляция пола)	15.10.18	19.10.18	100	Работы завершены	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	14	Блок №1111	09.10.18	23.10.18	85	Ремонт санузла (душевая) капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Облицовка стен кафелем	
2	22	Блок №904	15.10.18	02.11.18	20	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
19 октября закраска надписей на дверях, стенах.4,7,8,12 этажи, общежитие №13
19 октября затирка швов кафельной облицовки пола в душевой, блок 1301, общежитие №12

22.10.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)