Отчет на 23.01.17г.

по ремонту жилых блоков в общежитии № 15.

№ п/п	№ обще жития	Этаж.	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производс тва ремонтных работ	% выполн ения работ	Ход текущей работы	Примечание
1	15	Бл.№ 1004	09.01.17	01.02.17	45	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Произошли доп. работы. - ремонт и восстановление стеновой перегородки(между комн.”А”,и душевой). Облицовка настенным кафелем (полностью всю душевую комнату). - ремонт пола в коридоре блока.**
2	15	Бл.№ 1003	09.01.17	25.01.17	90	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Работы в 2-х блоках, проводятся 2-мя сотрудниками!!!**
3	15	Бл.№ 1409	25.01. 17	07.02.17	0	Ремонт в душевой комнате (капитальный ремонт по замене гидроизоляции).	**Сроки могут быть сдвинуты если проявятся доп. работы!!!!!**

Мастера участка № 2 РЭО
отдела № 10 УГИ ГУЭМТБ
В.В. Гриндуль