Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 17 по 21 июня 2019 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната б	15.04.2019		90	**Потолок**: Работы завершены **Стены**: Поклейка обоями, покраска в 2 слоя	
2	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Комната а	27.05.2019		95	**Потолок:** Работы завершены. **Стены:** Работы завершены. Ремонт дверной коробки, навеска нового дверного полотна. Покраска подоконника, двери, батареи.	
3	14	Блок № 202 (капитальный ремонт блока) Коридор	05.06.2019		80	**Потолок**: Зачистка поверхности. Грунтовка. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием. **Стены:** Снятие старых обоев. Зачистка поверхности. Сплошная шпаклёвка в 2 слоя с ошкуриванием.	
4	14	202 (капитальный ремонт блока) Душевая.	11.06.2019		60	**Стены**: Сбивка старого кафеля. (Первого ряда. Зачистка поверхности). **Пол**: Заливка пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
5	8	Капитальный ремонт душевой (5 этаж)	17.06.2019		10	Демонтаж.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
17 июня ремонт фундамента. Зачистка, штукатурка, общежитие №14
18 июня зачистка, покраска цоколя фасада, общежитие №15
19 июня – 21июня зачистка (с внутренней территории) металлоконструкции, покраска в 3 слоя, центральное КПП

24.06.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)