Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 17 декабря по 21 декабря

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	15	Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а)	31.10.2018		90	Коридор, комната: покрашены окна, откосы, встроенные шкафы, трубы, потолки, двери. Ремонт стяжки пола в комнате. Заливка пола самовыравнивающейся смесью. Стены подготовлены к оклейке обоями.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 805	11.12.2018	28.12.2018	80	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	
3	22	Блок № 803	17.12.2018	18.01.2019	30	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
21 декабря ремонт откосов на 4,8,13,14 этажах, общежитие №13
21 декабря ремонт облицовочной плитки на кухни №1, №2, 4 этаж общежитие №13
Работы произведены по служебной записке от 03.12.2018 №13-13/18

24.12.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)