Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 18 февраля по 22 февраля

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	13	Блок № 706 (капитальный ремонт душевой)	28.01.2019	26.02.2019	95	Шпаклевка и покраска потолка	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
2	22	Блок № 702	28.01.2019	22.02.2019	100	Сдан в эксплуатацию.	
3	22	Блок № 903 (ремонт блока – 2 комнаты, кухня, коридор, туалет)	07.02.2019	15.03.2019	40	Ремонт жилого блока (косметический ремонт комнат, кухни, коридора и туалета)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):
18 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 205, общежитие №12.
19 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 202, блок 203, блок 204, общежитие №12.
20 февраля покраска батарей отопления: 1 этаж холл, блок 913а, общежитие №13.
20 февраля 8 этаж центральное крыло, закраска надписей на двери, общежитие №13
21 февраля блок 1307 – покраска двери.
22 февраля ремонт гидроизоляции в душевой блок 201, блок 206, блок 207.

25.02.2019 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)