Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 18 по 22 июля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	1209 (капитальный ремонт душевой)	01.07.2022		80	Потолок: штукатурка. Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка плитки на клей. Пол: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей.	
2	13	710 (капитальный ремонт душевой)	29.06.2022		95	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка, грунтовка, шпаклёвка. Покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей, затирка швов. Покраска труб. Пол: грунтовка, нане-сение обмазочной гидроизоляции. Укладка напольной плитки на клей. Затирка швов. Вывоз мусора. Туалет: стена, примыкающая к душевой, зачистка, грунтовка, штукатурка. Укладка кафельной плитки. Уборка мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	501 (капитальный ремонт блока)	30.06.2022		50	Капитальный ремонт жилого блока (без туалета).	

25.07.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)