Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 19 ноября по 23 ноября

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И.							
1	15	Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а)	31.10.18		30	Душевая – завоз материала, оштукатуривание стен. Гидроизоляция стен. Коридор – завоз материала, заливка пола в коридоре.	
Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В.							
1	22	Блок № 902	29.10.18	21.11.18	100	Сдан в эксплуатацию	
2	22	Блок № 903	08.11.18	30.11.18	80	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки)	
3	22	Блок № 801	21.11.18	12.12.18	35	Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плитки)	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
21 ноября заделка сколов, выбоин, частичная замена напольной плитки в ДКиН
21 ноября ремонт нижней ступени крыльца. Расчистка ступени, монтаж опалубки, грунтовка, заливка раствором, общежитие №7

26.11.2018 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)