Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 25 февраля 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	14	809 (капитальный ремонт душевой)	08.02.2022		95	Потолок: Шпаклёвка потолка. Покраска потолка. Стены: Укладка кафельной плитки. Затирка швов. Пол: Гидроизоляция пола. Укладка напольной плитки. Затирка швов.	
2	15	1201 (частичный ремонт душевой)	14.02.2022	21.02.2022	100	Работы завершены.	
3	13	816 (капитальный ремонт душевой)	21.02.22		20	Сбивка старого кафеля, старой штукатурки. Вывоз мусора.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
4	22	520 (ремонт санузлов, кухни, прихожей)	20.01.2022		55	-Ремонт санузлов (душевая, туалет); -ремонт кухни; -ремонт прихожей.	
5	22	717 (капитальный ремонт блока)	02.02.2022		65	Капитальный ремонт жилого блока.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Ответственный – Зарочинцев А.И.)::

22 февраля – заливка отверстия в плите перекрытия после замены канализационного стояка в туалете, блок № 809, общежитие №14.

28.02.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)