Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 25 июня 2021 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Приме-чание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	1013(капитальный ремонт душевой)	31.05.2021		40	Установка маяков, штукатурка стен	
2	13	1112 (капитальный ремонт туалета)	11.05.2021		40	Укладка плитки	Работник в отпуске
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	13	602 (ремонт комнат и коридора, капитальный ремонт душевой)	12.05.2021		75	Косметический ремонт комнат А и Б, ремонт коридора. Оштукатуривание, замена обоев, замена линолеума, ремонт потолков. Капитальный ремонт душевой комнаты.	**В связи с протечкой в душевой комнате, в работу включен капитальный ремонт душевой**

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

21-23 июня – ремонт входного крыльца (ремонт стяжки, укладка плитки, изготовление отлива для сточных вод), общежитие №23
24 июня – восстановление гидроизоляции пола душевой, изготовление и установка порога облицованного кафелем, затирка швов, блок №1315, общежитие №15

28.06.2021 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)