Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 25 августа 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402(капитальный ремонт душевой, капитальный ремонт туалета, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		75	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. Работы в душевой завершены. Туалет: установка маяков, штукатурка стен.	Работы остановлены, работник в отпуске по 28.08.2023
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
2	8	Комната личной гигиены № 402	15.08.2023	24.08.2023	100	Работы завершены.	
3	8	Комната личной гигиены № 302	16.08.2023	28.08.2023	100	Работы завершены.	
4	8	2 этаж, туалет мужской	24.08.2023		40	Ремонт потолка	

28.08.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)