Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 21 по 25 ноября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	403 (капитальный ремонт душевой)	11.11.2022		60	Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала	
2	14	313 (капитальный ремонт душевой)	16.11.2022		60	Потолок: зачистка Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: установка канализационного лежака, трапа. Грунтовка. Заливка пола. Вывоз мусора. Завоз материала	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	Кухня № 1, 12 этаж (косметический ремонт)	11.11.2022		85	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	
4	14	Кухня № 3, 12 этаж (косметический ремонт)	21.11.2022		40	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
24 ноября – зачистка, грунтовка укладка отвалившейся плитки на клей, с/у блок №210, общежитие №22
24 ноября – установка подрозетника на раствор, блок №314, общежитие №13

28.11.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)