Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 23 по 27 января 2023 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	15	509 (капитальный ремонт душевой)	23.12.2022		90	Потолок: покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Пол: укладка напольной плитки на клей	
2	14	310 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		50	Сбивка кафельной плитки, штукатурного слоя, вывоз мусора. Потолок: зачистка. Стены: грунтовка, установка маяков, штукатурка по маякам. Пол: установка канализационного лежака, трапа.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	412 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023		55	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
4	14	312 (капитальный ремонт душевой)	09.01.2023		60	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
5	14	1408 (капитальный ремонт душевой)	19.01.2023		25	Капитальный ремонт душевой комнаты.	
6	14	1310 Б (косметический ремонт комнаты Б)	19.01.2023		80	Косметический ремонт комнаты: -ремонт потолка -устранение пятен плесени на стенах -оштукатуривание стен -оклейка и окраска обоев на стенах.	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
23 января - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №705, общежитие №12
23 января – демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №406, общежитие №22
23 - 24 января – маркировка дверей ИТП в подвалах общежитий: №№10,12,13,14,15,16,20,21,22,23
23 - 24 января - демонтаж поддона, установка поддона на кирпичи, установка нового примыкания, укладка плитки на клей, герметизация примыкания поддона к стене, затирка швов, блок №604, общежитие №23
26 января - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в с/узле, блок №711, общежитие №23

30.01.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)