Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 по 28 июля 2023 года

№ п/п	№ обще-жития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	402(капитальный ремонт душевой, капитальный ремонт туалета, подклейка обоев в комнате.)	15.05.2023		75	Потолок: шпаклёвка, зачистка, грунтовка, покраска. Стены: укладка кафельной плитки на клей. Зачистка швов. Пол: укладка напольной плитки на клей, зачистка швов. Вывоз мусора. Работы в душевой завершены. Туалет: установка маяков, штукатурка стен.	Работы остановлены, с трубы ХВС подтекает вода.
2	14	1007, комната 1007б (блок после кап. ремонта). После установки радиатора меньшего размера, взамен протекающей батареи, открылась не отштукатуренная стена.	24.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, покраска стены. Работы завершены	
3	14	1008, комната 1008б (блок после кап. ремонта). После установки радиатора меньшего размера, взамен протекающей батареи, открылась не отштукатуренная стена.	24.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, покраска стены. Работы завершены	
4	14	501выборочный косметический ремонт после протечек, потолка душевой, потолка, стен коридора.	25.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, покраска стен, потолков. Работы завершены	
5	14	513 выборочный косметический ремонт после протечек, потолка, стен коридора.	25.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, покраска стен, потолка. Работы завершены	
6	14	412 косметический ремонт после протечек, потолка душевой	25.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, покраска потолка. Работы завершены	
7	14	710 косметический ремонт после	25.07.2023	26.07.2023	100	Зачистка, грунтовка, покраска потолка.	

		протечек, потолка коридора				Работы завершены	
8	14	1312 (демонтирован сломанный потолок в душевой) косметический ремонт потолка	27.07.2023	31.07.2023	90	Зачистка, грунтовка, штукатурка, шпаклёвка, покраска потолка.	
9	13	1016 выборочный косметический ремонт потолка	28.07.2023	31.07.2023	90	Зачистка, штукатурка, грунтовка потолка	
10	13	1008 выборочный косметический ремонт потолка	28.07.2023	31.07.2023	90	Зачистка, штукатурка, грунтовка потолка	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
11	8	2 этаж, женская душевая	25.05.2023		85	Капитальный ремонт по замене гидроизоляции. Частичная облицовка стен плиткой.	
12	8	1 этаж, женская душевая	10.07.2023		50	Ремонт потолков	Работы остановлены. Работники в отпуске и на больничном

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

24 июля – уничтожение плесени, блок №1405, общежитие №15
28 июля – восстановление гидроизоляции (частичная зачистка швов, затирка швов) в душевой, блок №1202, общежитие №13

31.07.2023 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)