Отчёт
по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период
с 24 по 28 октября 2022 года

№ п/п	№ общежития	№ блока	Дата начала производства ремонтных работ	Дата окончания производства ремонтных работ	% выполнения работ	Ход текущей работы	Примечание
Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И.							
1	13	304 (капитальный ремонт душевой)	03.10.2022		70	Душевая. Потолок: штукатурка потолка. Стены: нанесение обмазочной гидроизоляции. Укладка кафельной плитки на клей. Туалет. Стены: штукатурка стен. Вывоз мусора. Завоз материала.	
2	9	2 этаж, левая сторона (капитальный ремонт пола душевой и нижней части стен)	26.10.2022		50	Сбивка напольной плитки, цементной стяжки пола, установка 2х трапов, грунтовка. Вывоз строительного мусора. Завоз материала. Заливка пола.	
Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В.							
3	14	Кухня № 1, 11 этаж (косметический ремонт)	10.10.2022	27.10.2022	100	Работы завершены.	
4	14	Кухня № 4, 11 этаж (косметический ремонт)	10.10.2022	28.10.2022	100	Работы завершены.	
5	14	Кухня № 2, 11 этаж (косметический ремонт)	28.10.2022		15	Косметический ремонт: -оштукатуривание -монтаж плитки (фартук) -окраска стен, потолок	

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:
24 октября – зачистка, шпаклёвка, покраска потолка, блок №1111, комната №1111б, общежитие №15
24 – 25 октября – установка опалубки, заливка порога, укладка плитки на порог, затирка швов в душевой, блок №1416, общежитие №15
25 октября - восстановление гидроизоляции (зачистка, затирка швов) в душевой, блок №1209, общежитие №10

31.10.2022 Начальник отдела эксплуатации зданий № 2 _____ (Чурсанов В.А.)